

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	3	OAX230302247851	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,290,089.71	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO - 150811	150811	680	620	21-07-2023	03-10-2023	\$ 1,290,089.71	\$ 1,290,089.71	\$ 1,250,456.59	\$ 1,250,456.59	\$ 1,250,456.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302245958	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,068,697.72	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA SAN PEDRO LA REFORMA - 139903	139903	259	233	26-06-2023	23-09-2023	\$ 1,068,697.72	\$ 1,068,697.72	\$ 1,000,065.25	\$ 1,000,065.25	\$ 1,000,065.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302246692	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 753,835.48	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE CALLE NARCISO MENDOZA DE LA AGENCIA VICENTE GUERRERO - 144443	144443	8269	7641	14-07-2023	27-08-2023	\$ 753,835.48	\$ 753,835.48	\$ 706,526.58	\$ 706,526.58	\$ 706,526.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302258431	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,393,752.51	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DE LA COLONIA ZAPOTECA - 214047	214047	1855	1645	28-08-2023	26-10-2023	\$ 2,393,752.51	\$ 2,393,752.51	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302256123	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,630,079.61	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FERROCARRIL BARRIO DEL NIÑO - 200014	200014	62	58	26-07-2023	23-09-2023	\$ 1,630,079.61	\$ 1,630,079.61	\$ 1,600,466.25	\$ 1,600,466.25	\$ 1,600,466.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302252866	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 615,407.18	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 20DJN03741 BARRIO LA SOLEDAD - 178595	178595	80	80	10-07-2023	07-09-2023	\$ 615,407.18	\$ 615,407.18	\$ 612,459.23	\$ 612,459.23	\$ 612,459.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302260447	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 951,336.37	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COLONIA ARBOLEDAS - 226617	226617	150	100	17-07-2023	14-09-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302261521	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,230,035.14	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN 2DA PRIVADA DE PROLONGACION DE BIDO, 1RA PRIVADA DE YAGMOCH Y PRIVADA DE ZETOBAA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA - 232805	232805	51	47	30-08-2023	28-10-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302261575	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 710,191.80	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 20DPR1555P AGENCIA EMILIANO ZAPATA - 233174	233174	89	74	04-09-2023	02-10-2023	\$ 710,191.80	\$ 710,191.80	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302261578	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 614,781.47	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE ZAPOTECA Y CALLE DANNIGUIBECHI - 233188	233188	49	45	25-08-2023	13-09-2023	\$ 614,781.47	\$ 614,781.47	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302260937	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,588,987.04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA AGENCIA EMILIANO ZAPATA - 229288	229288	558	493	23-08-2023	21-10-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302252684	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,032,974.30	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE LA CUESTA - 177576	177576	52	44	09-06-2023	07-08-2023	\$ 1,032,974.30	\$ 1,032,974.30	\$ 1,000,974.30	\$ 1,000,974.30	\$ 1,000,974.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302252709	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 785,412.21	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA - 177758	177758	257	276	26-06-2023	25-07-2023	\$ 785,412.21	\$ 785,412.21	\$ 700,456.25	\$ 700,456.25	\$ 700,456.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302263428	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 174,751.58	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA TERCERA PRIVADA DE XETAO - 241373	241373	37	33	28-08-2023	11-09-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302263464	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,535,557.39	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA EMILIANO ZAPATA - 241546	241546	558	493	07-08-2023	20-10-2023	\$ 1,535,557.39	\$ 1,535,557.39	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302255704	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 525,136.51	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES NIZARINDANI Y COZAANA EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE - 197402	197402	41	39	10-07-2023	08-08-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302263120	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 322,624.90	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA CLAVE 20DPR3618Y EN LA COLONIA VALLE DORADO - 240260	240260	24	27	28-08-2023	16-09-2023	\$ 322,624.90	\$ 322,624.90	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302263139	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 949,997.75	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 240333	240333	87	73	04-09-2023	02-11-2023	\$ 949,997.75	\$ 949,997.75	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302263148	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 311,427.26	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DEL SUR - 240366	240366	30	35	25-08-2023	08-09-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302247781	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 880,109.69	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 150577	150577	0	0	09-06-2023	23-07-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	3	OAX230302252470	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 212,494.79	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 176722	176722	0	0	03-07-2023	14-12-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302263351	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 179,111.31	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241048	241048	0	0	02-08-2023	21-08-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	3	OAX230202229310	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 346,287.96	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CLAVE 20DJN1444U AGENCIA VICENTE GUERRERO - 116222	116222	65	60	02-06-2023	31-07-2023	\$ 346,287.96	\$ 346,287.96	\$ 346,287.96	\$ 346,287.96	\$ 346,287.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302257662	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 809,912.73	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ALARII - 210157	210157	170	150	14-08-2023	12-09-2023	\$ 809,912.73	\$ 809,912.73	\$ 809,912.73	\$ 809,912.73	\$ 809,912.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302252989	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,150,837.61	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA ZAACHILA SEGUNDO - 179125	179125	204	210	19-07-2023	16-09-2023	\$ 1,150,837.61	\$ 1,150,837.61	\$ 1,150,837.61	\$ 1,150,837.61	\$ 1,150,837.61	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230202220618	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 934,749.84	CONSTRUCCION DE ELETRIFICACION EN LA CALLE Y PRIVADA DE TRES CRUCES - 50428	50428	36	32	31-05-2023	29-07-2023	\$ 934,749.84	\$ 934,749.84	\$ 934,749.84	\$ 934,749.84	\$ 934,749.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230202227660	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,009,312.72	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 20DPR2671M BARRIO LA SOLEDAD - 106776	106776	1	1	14-06-2023	27-08-2023	\$ 1,065,059.48	\$ 1,065,059.48	\$ 1,065,059.48	\$ 1,065,059.48	\$ 1,065,059.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302246742	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 307,266.99	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS FLORES - 144864	144864	114	100	14-07-2023	12-08-2023	\$ 307,266.99	\$ 307,266.99	\$ 307,266.99	\$ 307,266.99	\$ 307,266.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302248750	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 596,859.08	REHABILITACION DE CARRETERAS EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 156456	156456	8866	7922	21-06-2023	10-07-2023	\$ 596,859.08	\$ 596,859.08	\$ 596,859.08	\$ 596,859.08	\$ 596,859.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230202224382	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,917,507.84	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA PEDREGUDA EN LA COLONIA DEL BOSQUE - 81019	81019	3	1	09-06-2023	07-08-2023	\$ 1,917,507.84	\$ 1,917,507.84	\$ 1,917,507.84	\$ 1,917,507.84	\$ 1,917,507.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	OAX230302256045	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,042,926.84	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POZO SAN PEDRO LA REFORMA - 199483	199483	259	233	24-07-2023	12-08-2023	\$ 1,042,926.84	\$ 1,042,926.84	\$ 1,042,926.84	\$ 1,042,926.84	\$ 1,042,926.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones